


GANZ ESTRICHBAU GMBH

Meisterbetrieb für Estriche aller Art seit über 40 Jahren



Ganz Estrichbau GmbH-Küferweg 1a- 34560 Fritzlar



Ganz Estrichbau GmbH
Küferweg 1a
34560 Fritzlar

Telefon (0 56 22) 37 28
Telefax (0 56 22) 12 66
Mobil 0 172 5 63 73 66
info@ganz-estrichbau.de
www.ganz-estrichbau.de

Aufheizprotokoll Zementestrich (Heizestrich)

Objekt:

Am __.__.____ wurden die Estricharbeiten beendet. Die Dicke des Estrichs beträgt im Mittel ca. 60 mm.

Aufheizprogramm für den auf Fußbodenheizung verlegten Estrich ab 21 Tage nach Einbringen des Estrichs:

- Vorlauftemperatur 25 Grad Celsius.

Aufheizphase:

- Erhöhung der Temperatur um 5° Celsius per 24 Stunden bis Erreichung der Vorlauftemperatur von 50 - 55° Celsius.
- Diese Temperatur wird 3-4 Tage konstant gehalten.

Nach Ablauf dieser Zeit:

Abheizphase:

- Verminderung der Temperatur um 10° Celsius per 24 Stunden bis zur Erreichung von 20-25° Celsius.

Während der beschriebenen Heizphasen ist ein ständiges Be- und Entlüften der Räumlichkeiten dringend erforderlich. Durchzug dringend vermeiden!

Bitte beachten:

Heizungseinstellung auf manuellen Betrieb!!! (KEINE AUTOMATIK!)

Die beheizte Fußbodenfläche muss frei von Baumaterialien und anderen Abdeckungen sein.