

GANZ ESTRICHBAU GMBH

Meisterbetrieb für Estriche aller Art seit über 40 Jahren



Gyvlon-Fließestrich - Funktion aus einem Guss

Aufheizprotokoll:

Datum:

Bauherr:

Baustelle:

Bauteil/Stockwerk:

Protokollführer:

Beginn:

Ende:

der

Estricharbeiten

AE-Heizestrich-Festigkeitsklasse

CA 20

CA 30

Aufheizdaten

beginnend frühestens 4 Tage nach Ende der Estrichverlegung

Tag	Temperatur in Grad Celsius Soll	Temperatur in Grad Celsius Ist	Datum	Uhrzeit
1	~20			
2	~25			
3	~30			
4	~35			
5	~40			
6	~45			
7	~50			
8	~50			
9	~50			
10	~50			
11	~40			
12	~30			
13	~20			

Über den gesamten Zeitraum von der Estrichverlegung bis zur Beendigung der Aufheizphase ist für eine ausreichende Belüftung der Räume zu sorgen.

Vor der Bodenbelagsverlegung ist der Feuchtigkeitsgehalt im Estrich mittels CM-Meßgerät an vorab gekennzeichneten Stellen zu bestimmen.

Protokollführer: _____

Bauherr: _____

Ort/Datum: _____

Ort/Datum: _____

Unterschrift: _____

Unterschrift: _____

—